

Bielsko-Biała, 24.10.2018 r.



**KOMENDA MIEJSKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Bielsku-Białej
ul. Leszczyńska 43, 43-300 Bielsko-Biała**

Znak sprawy: MZ.5580.77.2.2018.ZB

Egz. nr 2.

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934), w dniu 23.10.2018 r.,

**mł. bryg. Zbigniew Błażkiewicz – Zastępca Naczelnika Wydziału -
Rozpoznawczego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Bielsku-Białej, nr legitymacji służbowej 47/2017,**

legitymujący się upoważnieniem numer MZ.5580.77.1.2018.ZB z dnia 18.10.2018 r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-
Białej, przeprowadził czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

budynku Izby Administracji Skarbowej - Urzędu Skarbowego w Czechowicach-
Dziedzicach przy ul. Nad Białką 1a.

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Izba Administracji Skarbowej Urząd Skarbowy w Czechowicach-Dziedzicach 43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Nad Białką 1a	– na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Izbę Administracji Skarbowej z dnia 19.09.2018 r. (w załączeniu).

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
– Kierownik ds. Zrządzania Systemem Monitoringu Pożarowego	– Dyrektor ds. Monitoringu Pożarowego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, w związku ze zgłoszeniem obiektu do podłączenia do systemu monitoringu pożarowego,
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

- budynek Urzędu Skarbowego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Nad Białką 2.

1. Charakterystyka pożarowa obiektu

Dane podstawowe

Budynek 4 kondygnacyjny, podpiwniczony.

Powierzchnia zabudowy – 562 m².

Powierzchnia wewnętrzna – brak danych.

Kubatura – 8587 m³.

Wysokość budynku – 10,50 m. Grupa wysokości – budynek niski (N).

Podstawa prawna wyposażenia w budynku w SSP – § 28 ust 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719), „ośrodki elektronicznego przetwarzania danych o zasięgu krajowym, wojewódzkim i w urzędy obsługujące organy administracji rządowej”.

Podstawa projektowa – PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14. Wytyczne planowania, projektowania, instalacji, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

Budynek wyposażono w system sygnalizacji pożarowej zbudowany na podzespołach firmy POLON ALFA z centralą sygnalizacji pożarowej POLON 4100 zlokalizowaną w pomieszczeniu portierni na parterze przy wejściu głównym do budynku. Projekt systemu sygnalizacji pożarowej wykonał mgr inż. Maciej Mielniczuk. Projekt uzgodnił w dniu 27-04-2017 r. rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Zdzisław Winnicki.

Powyższe dane podano na podstawie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego opracowanej przez Wojciecha Wrona – Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej. Instrukcja aktualna (zawiera kartę aktualizacji i dane aktualizacyjne).

2. Sprawność techniczna i funkcjonalna systemu monitoringu pożarowego

W dniu 23.10.2018 r. przeprowadzono próby działania systemu sygnalizacji pożarowej, połączone z próbą transmisji sygnałów pożarowych do PSP. Próby przeprowadzono w godzinach od 10:00 do 12:00. Alarm pożarowy wywołano poprzez zadymienie 2 losowo wybranych czujek i wciśnięcie ROP-a. Konfiguracja CSP:

- Czas T1 = 60 s,
- Czas T2 = 240 s.

Przeprowadzono weryfikację czasów T1 i T2 z udziałem personelu obsługującego CSP – z wynikiem pozytywnym.

Tory transmisji i dopuszczalne czasy transmisji:

- **Tor 1 - TYP 1 (RADIO)**, transmisja na wydzielonej częstotliwości radiowej; czasy transmisji D4 = 10 s, M4 = 20 s.
- **Tor 2 – TYP 2 (PSTN)**, transmisja z wykorzystaniem łączu publicznej sieci telefonicznej komutowanej; czasy transmisji D4 = 10 s, M3 = 60 s.

Próba 1. Przy zablokowanym torze 2 (PSTN) – czas przesłania alarmu przy użyciu **TORU 1 (RADIO)** – **8 s.**

Próba 2. Przy zablokowanym torze 1 (RADIO) – czas przesłania alarmu przy użyciu **TORU 2 (PSTN)** – **38 s.**

Próba 3. Przy odblokowanych obu torach transmisji – czas przesłania – **8 s.**

Próba 4. Przy odłączonych obu torach transmisji dokonano próby przesłania sygnału pożarowego. Sygnał nie dotarł ani do CMOS ani do CM KM PSP B-B. Urządzenie UTA po czasie 100 s od wygenerowania alarmu pożarowego II stopnia w CSP zaprezentowało sygnał optyczny o braku potwierdzenia obsługi sygnału przez straż pożarną (dioda biała). Stanowi to sygnał dla pracownika obsługującego CSP o konieczności powiadomienia PSP w inny sposób.

Wynik prób pozytywny.

W trakcie prób sprawdzono transmisje alarmów pożarowych, sygnałów uszkodzeniowych i alarmów technicznych UTASU do Centrum Monitorowania Operatora Systemu NOMA2 w Katowicach.

Przy odłączonym torze PSTN dokonano transmisji radiowej następujących sygnałów:

- Alarmu pożarowego wygenerowanego w CSP,
- Sygnału usterki CSP (brak zasilania 230V),
- Sygnału uszkodzenia komunikacji pomiędzy UTA a CSP (przerwanie połączenia pomiędzy UTA i CSP),
- Sygnał sabotażu UTA,
- Informacja o braku drugiego toru transmisji.

Przy odłączonym torze radiowym dokonano transmisji po torze PSTN następujących sygnałów:

- Alarmu pożarowego wygenerowanego w CSP,
- Sygnału usterki CSP (brak zasilania 230V),
- Sygnału uszkodzenia komunikacji pomiędzy UTA a CSP (przerwanie połączenia pomiędzy UTA i CSP),
- Sygnał sabotażu UTA,
- Informacja o braku drugiego toru transmisji.

W załączeniu do protokołu:

1. Wniosek operatora z dnia 15.10.2018 r. o podłączenie obiektu do monitoringu pożarowego – **załącznik nr 1.**
2. Pełnomocnictwo dla operatora, dot. reprezentowania abonenta w procesie podłączania do monitoringu pożarowego – **załącznik nr 2.**
3. Protokół z prób i badań potwierdzających prawidłowość działania SSP – **załącznik nr 3.**
4. Umowa na świadczenie usług z monitoringu pożarowego – **załącznik nr 4.**
5. Karta charakterystyki obiektu – **załącznik nr 5.**
6. Oświadczenie właściciela obiektu o udostępnieniu łącza PSTN – **załącznik nr 6.**
7. Informacja o systemie sygnalizacji pożarowej (wyciąg z projektu SSP) – **załącznik nr 7.**
8. Umowa na wykonanie SSP – **załącznik nr 8.**
9. Oświadczenie o stosowanych torach transmisji – **załącznik nr 9.**
10. Oświadczenie o sprawności technicznej systemu transmisji – **załącznik nr 10.**
11. Protokół z odbioru systemu transmisji – **załącznik nr 11.**

Przedłożono do wglądu świadectwa dopuszczenia i certyfikaty na elementy SSP oraz systemu monitoringu pożarowego. Dostarczono wyciąg z instrukcji bezpieczeństwa pożarowego zawierający plany ochrony przeciwpożarowej, celem przekazania do SKKM.

3. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Kontrolowany nie wniósł uwag do protokołu.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 4 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – ~~z~~ zastrzeżeniami. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

DS.
2
/

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
KONTROLNO ROZSZUKAWCZEGO

Z. Błażkiewicz
mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Błażkiewicz

(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)