

Pszczyna, dnia 10.06.2016r.

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno – rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. , poz. 603) oraz § 4 i § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. Nr 225, poz. 1934) i upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno - rozpoznawczych PZ.5580.31.2016.RR z dnia 02.06.2016r. wydanego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie - kpt. Rafał Rzewiczok – kierownik sekcji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie oraz kpt. Andrzej Omyła – specjalista Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie przeprowadzili w dniu 10 czerwca 2016r. czynności kontrolno – rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Skarbowego w Pszczynie przy ul. 3 Maja 4.

Czynności przeprowadzono w obecności: Pan Mariusz Stempniak, Pan Krzysztof Ciarkowski – upoważnienie w załączeniu.

Zakres czynności: Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Wykaz badanych obiektów: Urząd Skarbowy w Pszczynie.

W toku działań kontrolno rozpoznawczych ustalono, co następuje:

Faktycznie władającym obiektem jest Izba Skarbowa w Katowicach przy ul. Damrota 25.

W skład kompleksu obiektów wchodzi dwa budynki (stary i nowy określane w dalszej części protokołu jako część A i B) połączone łącznikiem na poziomie drugiej kondygnacji. Budynki te stanowią odrębną strefę pożarową i są przeznaczone do celów funkcjonowania urzędu skarbowego. Obiekty te ze względu na funkcję i sposób użytkowania zaliczane są do kategorii ZL III zagrożenia ludzi.

Część A to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych częściowo podpiwniczony z jedną centralną żelbetową klatką schodową. Przekrycie budynku stanowi więźba drewniana z deskowaniem pełnym i blachą. Ściany obiektu wykonane zostały z materiałów niepalnych. Z budynku zapewnione zostało jedno wyjście ewakuacyjne prowadzące z klatki schodowej bezpośrednio na zewnątrz obiektu oraz jedno prowadzące do sąsiedniej strefy pożarowej. Budynek ten został wyposażony w kotłownię CO, która według ustnego oświadczenia kontrolowanego została wyłączona z użytkowania (ogrzewanie zapewnione zostało z kotłowni zlokalizowanej w części B). Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu dla

części A zlokalizowany został na parterze budynku przy pomieszczeniu ochrony. Przycisk ten został oznakowany znakiem zgodnym z Polską Normą.

Część B to budynek oddany do użytku w 2005r. Szczegółowy opis konstrukcji zawarty został w protokole z dnia 26.09.2005r. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementów nierozprzestrzeniających ognia. Budynek posiada trzy kondygnacje użytkowe oraz podpiwniczenie. Połączenie poszczególnych kondygnacji stanowi obudowana, zamknięta, żelbetowa klatka schodowa, wyposażona w system oddymienia. Przekrycie dachu stanowi więźba drewniana z deskowaniem pełnym i gontem bitumicznym. Z obiektu zapewnione zostały dwa wyjścia ewakuacyjne prowadzące na zewnątrz obiektu oraz jedno prowadzące do sąsiedniej strefy pożarowej. Wyjście główne z obiektu zostało wyposażone w drzwi otwierane automatycznie – sterowane z systemu sygnalizacji pożaru. Część ta została wyposażona w kotłownię CO zasilaną poprzez piec gazowy o mocy 151kW. Kotłownia ta została wydzielona pożarowo. Stwierdzono, że wszystkie zabezpieczenia przepustów instalacyjnych są w dobrym stanie wizualnym. W zakresie sprawności przewodów kominowych przedstawiono protokół nr 11/2016 z dnia 07.06.2016r. z okresowej kontroli przewodów kominowych. Protokół ten zawiera uwagę dotyczącą wyłączenia kotłowni w części A. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu dla części B zlokalizowany został przy wejściu głównym do budynku (oznakowany zgodnie z Polską Normą). W zakresie szczelności instalacji gazowej przedstawiono protokół z dnia 12.11.2015r. Protokół ten nie zawiera uwag. Główny zawór gazu został zlokalizowany w wentylowanej szafce na zewnętrznej ścianie budynku – oznakowany znakiem zgodnym z Polską Normą.

Obiekty zostały wyposażone w system sygnalizacji pożaru obejmujący wszystkie pomieszczenia. W skład systemu wchodzi dwie centrale SSP zlokalizowane na parterze części A i B. Centrale te nie są ze sobą połączone. Wszystkie ręczne ostrzegacze pożarowe zostały oznakowane zgodnie z Polską Normą. W zakresie sprawności systemu sygnalizacji pożaru przedstawiono protokół z dnia 09.03.2016r. z przeglądu i konserwacji systemu sygnalizacji pożaru. Protokół ten nie zawiera uwag. Obsługą central systemu zajmuje się zewnętrzna firma realizująca ochronę obiektu.

W zakresie sprawności systemu oddymiania klatki schodowej w części B przedstawiono protokół jw. Protokół ten nie zawiera uwag.

W zakresie sprawności instalacji elektrycznej przedstawiono protokół z pomiarów ochronnych nr PROT/68/2011 z dnia 21.06.2011r. Protokół ten nie zawiera uwag. Budynek B został wyposażony w oświetlenie ewakuacyjne-awaryjne. W zakresie sprawności ww. urządzenia przedstawiono protokół nr 3/2006 z dnia 11.02.2016r. Protokół ten nie zawiera uwag. Nie przedstawiono protokołu z przeglądu technicznego i czynności konserwacyjnych przeciwpożarowych wyłączników prądu w obiektach.

Obiekty zostały wyposażone w 21 gaśnic przenośnych. Miejsca usytuowania gaśnic zostały oznakowane znakami zgodnymi z Polską Normą. Przegląd techniczny i czynności konserwacyjne gaśnic wykonano w lutym 2016r. Przedstawiono protokół z przeprowadzonego przeglądu – protokół ten nie zawiera uwag.



Klatka schodowa części B wyposażona została w hydranty wewnętrzne DN 25 na kondygnacji pierwszej, drugiej i trzeciej oraz DN 52 na poziomie piwnicy. Hydranty te zostały oznakowane znakami zgodnymi z Polską Normą. W zakresie sprawności ww. instalacji przedstawiono protokół z badań z lutego 2016r. Protokół ten nie zawiera uwag. Kontrola węży hydrantowych przeprowadzona została również w lutym 2016r – brak uwag. Wszystkie szafki hydrantowe wyposażone są w klucze umożliwiające ich otwarcie.

W zakresie ewakuacji stwierdzono, że wszystkie drzwi ewakuacyjne są drożne i zapewniają swobodną ewakuację osób. Wszystkie kierunki oraz drzwi ewakuacyjne zostały oznakowane znakami zgodnymi z Polską Normą.

W obiekcie zatrudnione są 104 osoby personelu administracyjnego. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.

Dla obiektu zapewniono i wdrożono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego w dniu 01.04.2015r. instrukcja została sporządzona przez inż. Tadeusza Cofałę.

Dla obiektu zapewniono drogę pożarową spełniającą wymagania przepisów przeciwpożarowych.

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu.

Protokół spisano na trzech stronach w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń.

Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

SPECJALISTA ds. BHP

Mariusz Stempniak

SPECJALISTA ds. bhp

...Krzysztof Cierkowski...
(podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolowanego)

IZBA SKARBOWA
ul. Damrota 25, 40-022 Katowice
tel. 32 207 60 00, fax 32 207 60 10
-95-

SPECJALISTA

kpt. mgr Andrzej Omyta

KIEROWNIK SEKCJI

kpt. mgr inż. Rafał Rzewiczok

(podpis z podaniem imienia,
nazwiska i stanowiska
służbowego kontrolującego)